

Chg

SỞ CÔNG THƯƠNG

CÔNG VĂN BẢN

Số: 358

Ngày: 24 tháng 01 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo KTKT: Hệ thống điện chiếu sáng từ đèn Cạu lên đèn Thượng, từ đèn thượng đi chùa Phù Nghi, khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3125/QĐ-CT ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng từ đèn Cạu lên đèn Thượng, từ đèn thượng đi chùa Phù Nghi, khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.

Xét báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 09/BC-STC ngày 12/01/2017 của Sở Tài chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Báo cáo KTKT: Hệ thống điện chiếu sáng từ đèn Cạu lên đèn Thượng, từ đèn thượng đi chùa Phù Nghi, khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.
- Chủ đầu tư: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Ngày khởi công - Hoàn thành thực tế: 20/07/2015 - 05/08/2016

**Điều 2: Kết quả đầu tư :**

- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Đã thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>4.880.882.000</b>	<b>4.303.673.130</b>	<b>577.208.870</b>
- Ngân sách nhà nước	4.880.882.000	4.303.673.130	577.208.870
- Vốn khác		0	

- Chi phí đầu tư:

10/1



Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>6.207.321.000</b>	<b>4.880.882.000</b>
- Xây lắp	4.750.799.000	4.465.418.000
- Quản lý dự án:	100.954.000	100.000.000
- Chi phí tư vấn:	294.998.000	257.398.000
- Chi khác:	57.817.000	58.066.000
- Dự phòng:	1.002.753.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào GTTS: 0

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 0

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư QL		Công trình giao đơn vị khác QL	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	-	-	<b>4.880.882.000</b>	-
- Tài sản dài hạn (cố định):	-	-	4.880.882.000	-
- Tài sản ngắn hạn:	-	-	-	-

5. Tình hình vật tư, thiết bị tồn đọng: 0

### Điều 3: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của tài liệu hồ sơ trình duyệt quyết toán, được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>4.880.882.000</b>	
- Ngân sách NN	4.880.882.000	XDCB
- Vốn khác		

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23/11/2016 là:

Tổng nợ Phải thu (đơn tính vị: đồng):

0

Tổng nợ Phải trả (đơn tính vị: đồng):

577.208.870

(Chi tiết các khoản công nợ theo hồ sơ thẩm tra Quyết toán của Sở Tài chính)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*seal*



Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Tam Đảo	4.880.882.000	

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

3.1 Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán.

3.2 Hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

#### Điều 4: Thực hiện

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

#### Nơi nhận:

- CPCT;
- CPVP;
- Như điều 4;
- CV:CN3;
- Lưu VT (H- 18 b)  
scap

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Chí Giang



